



TÁJÉKOZTATÓ

az „Országos Futópálya-építési Program” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató a korábbi évekhez hasonlóan 2022 évben is kiírta az „Országos Futópálya-építési Programot”. A Program célja magyarországi városokban 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 339/2021. (XI.25.) számú és 340/2021. (IX.25.) számú határozataiban döntött arról, hogy a XV. kerületi Önkormányzat indul a pályázaton és a szükséges önerőt biztosítja a projekt megvalósításához.

A Páskom park területére tervezett 1000 méter hosszúságú futópálya megvalósításához Támogató 44.999.920,-Ft támogatást ítelt meg a XV. kerületi Önkormányzat részére és utalt ki előfinanszírozott formában február hónapban.

A Páskom parki futópálya munkacímű, AOFK-1.1.1-21-2021-00002 azonosítószámú projekt indulását követően először a már meglévő tervek aktualizálása történt meg, mely munkát, az eredeti terveket is jegyző Újirány Tájépítész Kft. végezte.

A tervek aktualizálását követően, 2022. július 4. napon került kiírásra a Kbt. 115. § alapján megindított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás, mely július 11. napon lezárásra került. A nyitva álló határidőben 4 db ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a KOBOLD'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft. adta és a kivitelezési munkákat 74.417.068,-Ft + áfa, azaz bruttó 94.509.676,-Ft összegért vállalta, amely összeg még kiegészült egy 5%-os tartalékkerettel. Ezzel együtt a teljes összeg, bruttó 99.235.160,-Ft. Mivel az ajánlat magasabb volt a rendelkezésre álló forrásnál, ezért az eredmény kihirdetésére csak a hiányzó forrás (bruttó 9.235.240,-Ft) biztosítását követően kerülhetett sor. A tartalékkeret természetesen csak a jogszabály által lefedett, indokolt esetben, műszaki ellenőri jóváhagyással kerülhet a munka során felhasználásra.

A KOBOLD'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft. a vállalkozási szerződést 2022. szeptember 2. napon írta alá és a munkaterület átadás-átvétele 2022. szeptember 15. napon történt meg, a futópálya kivitelezési munkái ezen a napon meg is kezdődtek. 2022.

220

szeptember hónapban vállalkozó részére bruttó 4.725.483,-Ft előleg került kifizetésre. A kivitelezés szerződés szerinti teljesítési határideje 2022. november 15. nap.

A tájékoztató leadásának időpontjában elmondható, hogy a kivitelező a futópálya építési munkáival a kivitelezés ideje alatt jó ütemben halad, így a futópálya a szerződés szerinti határidőben elkészül.

A tervek alapján egy 1008 méter hosszú, szegélyekkel együtt 1,4 méter széles klasszikus sötétvörös színű futópálya valósul meg, melyen belül egy leágazással egy kisebb, 520 méteres kör is kialakításra került.

Az Önkormányzat saját forrásból valósította meg a futópálya déli szakaszán a közvilágítás fejlesztését, a közbiztonság növelése és a sportoláshoz megfelelő megvilágítás biztosítása érdekében. A futópálya mellett 16 db napelemes kandeláber telepítésére került sor. Szintén saját forrásból kerülnek kihelyezésre új hulladékgyűjtők és kutyapiszokgyűjtő edényzetek. E mellett padok, kerékpártámaszok elhelyezése is megvalósul.

A futópálya tervezett ünnepélyes átadása 2022. november 15. nap. Az átadás keretében futóverseny megtartására is sor kerül, mely a kerületi óvodák bevonásával zajlik.

Az Aktív Magyarország Program részeként elnyert támogatás teljes mértékben felhasználásra kerül, a Páskom park területén megvalósuló futópálya sikeres átadásával.

Az AOFK_T_0017_2022 iktatószámú Támogatói okirat alapján a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási határideje 2023. január 31.

Budapest, 2022. november 03.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Városgazdálkodási Főosztály

2022. november 2.

Aláírás: 