



TÁJÉKOZTATÓ

az „Országos Bringapark Program” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, az Aktív Magyarország Program részeként 2023. évre is kiírta az Országos Bringapark Programot. A Program célja a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévők felújításának támogatásával. Valamint további cél volt a mozgásgazdag és egészséges életmód népszerűsítése.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2023. (II.9.) számú és 20/2023. (II.9.) számú határozatában döntött arról, hogy a XV. kerületi Önkormányzat indul a pályázaton és a szükséges önerőt biztosítja a projekt megvalósításához.

A Kőrakás park (91158/216) helyrajzi számmal jelölt közterületére tervezett komplex kerékpáros fejlesztés, bringapark megvalósításához Támogató 35.000.000,-Ft támogatást ítelt meg a XV. kerületi Önkormányzat részére és utalt ki előfinanszírozott formában április hónapban.

A Kőrakás parki bringapark munkacímű projekthez a terveket a Bringapark Kft. készítette bruttó 444.500,-Ft összegben. A projekt kivitelezésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. §-a alapján megindított nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra 2023. június 26. napon. A rendelkezésre álló határidőben 2 db ajánlat érkezett. Mind a két ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és a szerződés teljesítésére képesnek bizonyult. A legkedvezőbb ajánlatot a Trail Art Park Kft. adta és a kivitelezési munkákat 57.047.000,-Ft + áfa, azaz bruttó 72.449.690,-Ft összegben vállalta.

Vállalkozó a szerződést 2023. augusztus 29. napon írta alá, valamint ezen a napon vette át a munkaterületet is. A vállalkozási szerződésben a bringapark kivitelezésének teljesítési határideje a munkaterület átadását követő 90 napban lett meghatározva. Vállalkozó a munkát végül előteljesítette.

A munkaterület átadás-átvételét követően megkezdődött a munkaterület előkészítése és a bontási munkák. Ennek keretében elbontásra, majd elszállításra kerültek a korábbi, letöredezett utcabútorok és az elhasznált aszfalt. A pálya nyomvonalának kitérését követően megkezdődött a földmunka, a tömörített földalépmű elkészítése. A különböző szemcseeloszlású zúzottkő rétegek elterítése és tömörítése következett. A pályatest építése során kialakításra kerültek a kanyarok és a hullámok. Legutolsó réteggént került a pályára az

aszfalt, melynek típusa kölcsönzi a multifunkcionális jelleget, ennek köszönhetően a pumpapálya nem csak kerékpárral, hanem görkorcsolyával, gördeszkával és rollerrel is használható. A kivitelezés utolsó fázisaként következett a pálya festése és a parkosítási munkák. Ekkor kerületek felfestésre a pályán történő haladási irányt mutató színes nyilak és egyéb színes, jó hangulatú, mókás alakzatok, képek. Illetve e mellett a színek funkciója, hogy a korosztályos/tudás szint alapján történő elkülönítést is segítik. A zöld pálya a kezdő, illetve gyermekpályát jelöli, míg a kék felfestésekkel jelzett terület a haladó és a profi felhasználók pályarészét mutatja. Itt található a dirt/freeride elemek is.

Az Önkormányzat az önerőn felül, a pályázattól függetlenül, saját forrásból vállalta a bringaparkhoz kapcsolódó infrastrukturális elemek telepítését. Ennek keretében telepítésre kerültek napelemes kandeláberek, melyek a pálya esti megvilágítását szolgálják, illetve egy vandálbiztos szerelőállomás is, mely biztosítja a kerékpárok szerelésének lehetőségét. A pálya mellett egy pihenő rész is kialakításra került, ahol a pályát használók padokon, ülőkavicsokon pihenhetnek meg, valamint hulladékgyűjtők is kihelyezésre kerültek. A bringapark környezetében egy ivókút is telepítésre került, mely a közelben található játszóterekre és más sportpályákra látogatókat is kiszolgálja. Az infrastrukturális elemek bekerülési költsége bruttó 12.000.000,-Ft volt.

Az Aktív Magyarország Program részeként elnyert támogatás teljes mértékben felhasználásra került, a Kőrakás park területén megvalósított bringapark sikeres átadásával.

Az AOFK_T/0159/2023 iktatószámú Támogatói okirat alapján a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtási határideje 2024. február 29. Az szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás összeállítása elkészült, a továbbiakban a benyújtáshoz szükséges könyvvizsgálói nyilatkozatot, illetve a Magyar Kerékpáros és Turisztikai Szövetség jóváhagyását várjuk.

Budapest, 2023. december „oh.”


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Városgazdálkodási Főosztály

2023. december „1.”

Aláírás:..........

Melléklet: fényképfelvételek



