

6. MELLÉKLET

Egyidejű vízszintmérési jegyzőkönyvek

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Egykori Szövőgyár (Colortex) monitoring		Helyszín: Budapest XV. Ker.			
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.					
No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
1	CLRT-01	6,545	17,01	2025.11.14	
2	CLRT-04	7,32	17,66	2025.11.14	
3	CLRT-07			2025.11.14	nem leheté a szintet
4	CLRT-10	7,61	18,78	2025.11.14	
5	CLRT-14	7,53	15,37	2025.11.14	
6	CLRT-16	7,32	16,93	2025.11.14	
7	CLRT-22	5,85	12,96	2025.11.14	
8	CLRT-23	4,01	10,73	2025.11.14	
9	CLRT-24	6,35	16,26	2025.11.14	
10	CLRT-25	4,10	13,85	2025.11.14	
11	CLRT-F01	8,82	9,48	2025.11.14	CH: 9,10
12	CLRT-F101		10,08	2025.11.14	CH: 9,10 - felmérés, nem leheté a szintet
13	CLRT-F102A	8,49	10,86	2025.11.14	
14	CLRT-F103	8,15	10,06	2025.11.14	
15	CLRT-A103	8,00	18,08	2025.11.14	
16	CLRT-F104	5,945	9,07	2025.11.14	
17	CLRT-F105	6,42	9,07	2025.11.14	
18	CLRT-F106	6,74	8,31	2025.11.14	
19	CLRT-A106	6,38	16,84	2025.11.14	
20	CLRT-F107	6,60	8,98	2025.11.14	
21	CLRT-F108	5,48	9,80	2025.11.14	
22	CLRT-F109	9,64	9,82	2025.11.14	CH: 9,27
23	CLRT-A109	8,11	18,08	2025.11.14	
24	CLRT-F110	8,30	10,07	2025.11.14	
25	CLRT-A110	7,70	17,07	2025.11.14	
26	CLRT-F111	7,40	9,61	2025.11.14	
27	CLRT-A111	7,37	15,70	2025.11.14	
28	CLRT-A112	7,10	15,07	2025.11.14	
29	CLRT-F113	7,015	10,08	2025.11.14	
30	CLRT-A113	7,13	15,09	2025.11.14	
31	CLRT-A114	6,57	14,04	2025.11.14	
32	CLRT-A115	6,47	14,05	2025.11.14	
33	CLRT-A116	8,70	17,95	2025.11.14	

Mérést végezték: Kordé András, Kapui Zsuzsanna
Jegyzőkönyv feldolgozása: 2025.11.21

Kordé András

Kapui Zsuzsanna



Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. ajtó
Iroda: 1095 Budapest, Máriássy utca 5.

www.adeptenviro.hu

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Egykori Szövőgyár (Colortex) monitoring

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
34	CLRT-A117	6,18	13,05	2025.11.14	
35	CLRT-A118	7,32	13,05	2025.11.14	
36	CLRT-A119	6,28	14,07	2025.11.14	
37	CLRT-A120	6,25	14,10	2025.11.14	
38	CLRT-A122	3,31	14,78	2025.11.14	
39	CLRT-A123			2025.11.14	nem lehet mérni
40	CLRT-A124	8,23	17,13	2025.11.14	
41	CLRT-A122	3,32	7,06	2025.11.14	
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					

Mérést végezték: Kordé András, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2025.08.11. 21.

Kordé András

Kapui Zsuzsanna

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt:	Egykori Szövőgyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem	Helyszín:	Budapest XV. Ker.
Megrendelő:	Nitrokémia Zrt.		

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
1	CLRT-F07	7,70	9,80	2025.11.13	
2	CLRT-F14	7,60	9,73	2025.11.13	
3	CLRT-F16	7,465	9,03	2025.11.13	
4	CLRT-A102	8,24	15,08	2025.11.13	
5	CLRT-A108	7,41	12,09	2025.11.13	
6	CLRT-F112	7,34	9,705	2025.11.13	
7	CLRT-F114	7,01	9,545	2025.11.13	
8	CLRT-F115	6,43	9,03	2025.11.13	
9	CLRT-F116	7,83	9,77	2025.11.13	
10	CLRT-F117	6,41	8,815	2025.11.13	
11	CLRT-A121	3,56	10,05	2025.11.13	
12	CLRT-F123	7,025	9,82	2025.11.13	
13	CLRT-F201	7,71	9,16	2025.11.13	
14	CLRT-A201	7,605	13,00	2025.11.13	
15	CLRT-F202	7,75	10,01	2025.11.13	
16	CLRT-A202	8,165	15,01	2025.11.13	
17	CLRT-F205	7,68	8,66	2025.11.13	
18	CLRT-A205	7,46	13,91	2025.11.13	
19	CLRT-F206	7,48	8,73	2025.11.13	
20	CLRT-A206	7,56	15,56	2025.11.13	
21	CLRT-F207	7,52	8,67	2025.11.13	
22	CLRT-A207	7,515	15,53	2025.11.13	
23	CLRT-A209	7,76	16,07	2025.11.13	
24	CLRT-F210	6,93	9,32	2025.11.13	
25	CLRT-A210	6,59	15,09	2025.11.13	
26	CLRT-A211	6,93	13,02	2025.11.13	
27	CLRT-F212	6,23	8,02	2025.11.13	
28	CLRT-A212	6,41	13,05	2025.11.13	
29	CLRT-F215	7,85	9,02	2025.11.13	
30	CLRT-A215	7,80	16,46	2025.11.13	
31	CLRT-F216	7,47	10,03	2025.11.13	
32	CLRT-A216	7,52	17,10	2025.11.13	
33	CLRT-A217	7,35	17,10	2025.11.13	
34	CLRT-A221	9,09	11,05	2025.11.13	

Mérést végezték: Kordé András, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2025.11. 21

Kordé András

Kapui Zsuzsanna

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Egykori Szövőgyár (Colortex) Tényfeltárás 2.ütem

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
35	CLRT-F224	7,355	10,05	2025.11.13	
36	CLRT-A224	18,08 7,355	17,63	2025.11.13	
37	CLRT-A225			2025.11.13	nem lehetett bejutni az ingatlankra
38	CLRT-F226	6,83	9,03	2025.11.13	
39	CLRT-A226	7,01	15,08	2025.11.13	
40	CLRT-F227	8,14	10,01	2025.11.13	
41	CLRT-A227	8,255	15,88	2025.11.13	
42	CLRT-F214	3,08	7,05	2025.11.13.	
43	CLRT-F213	3,81	7,05	-11-	
44	CLRT-A213	3,32	13,47	-11-	
45	CLRT-F204	6,03	8,22	2025.11.13	
46	CLRT-A204	6,01	14,93	2025.11.13	
47	CLRT-A104	5,96	15,42	2025.11.13	
48	CLRT-F04	7,28	9,45	2025.11.13	
49	CLRT-A107	6,60	14,45	2025.11.13	
50	CLRT-06-16	7,65	17,08	2025.11.13	
51	CLRT-F203	6,25	8,52	2025.11.13	
52	CLRT-A203	6,83	16,75	2025.11.13	
53	CLRT-F208	6,35	8,67	2025.11.13.	
54	CLRT-A208	6,38	16,44	2025.11.13	
55	CLRT-A218	5,90	15,23	2025.11.13	
56	CLRT-A213	3,21	11,32	2025.11.13	
57	CLRT-A220	3,005	12,74	2025.11.13	
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					

Mérést végezték: Kordé András, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2025.11. 21

Korli AS

Kapui Zsuzsanna

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkötőtárugyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
1	CLRT-01			2026.01.08.	Bí miatt nem lehetett mérni
2	CLRT-04	7,26	17,68	2026.01.08.	
3	CLRT-07	7,765	18,07	2026.01.08.	
4	CLRT-10	7,51	18,23	2026.01.08.	
5	CLRT-14	7,47	15,33	2026.01.08.	
6	CLRT-16	7,20	16,31	2026.01.08.	
7	CLRT-22			2026.01.08.	Bí miatt nem lehetett mérni
8	CLRT-23			2026.01.08.	Bí miatt nem lehetett mérni
9	CLRT-24	6,24	16,87	2026.01.08.	
10	CLRT-25	3,38	13,50	2026.01.08.	
11	CLRT-F01	6,38	9,48	2026.01.08.	Pelintől nem lehetett mérni
12	CLRT-F04	7,14	9,43	2026.01.08.	
13	CLRT-F07	7,14	18,92	2026.01.08.	Pozs miatt nem lehetett rögzíteni
14	CLRT-F14	7,43	8,40	2026.01.08.	
15	CLRT-F16	7,34	9,04	2026.01.08.	
16	CLRT-F101	8,11	10,03	2026.01.08.	Pelintől: 8,105
17	CLRT-F102A	8,36	10,86	2026.01.08.	
18	CLRT-A102	8,13	18,12	2026.01.08.	
19	CLRT-F103	8,03	10,05	2026.01.08.	
20	CLRT-A103	7,93	18,11	2026.01.08.	
21	CLRT-F104	5,84	9,09	2026.01.08.	
22	CLRT-A104	5,855	15,49	2026.01.08.	
23	CLRT-F105			2026.01.08.	a bí miatt nem lehetett mérni
24	CLRT-F106	6,615	8,92	2026.01.08.	
25	CLRT-A106	6,66	16,85	2026.01.08.	
26	CLRT-F107			2026.01.08.	Pozs miatt nem lehetett rögzíteni
27	CLRT-A107			2026.01.08.	Pozs miatt nem lehetett rögzíteni
28	CLRT-F108	7,36	9,82	2026.01.08.	
29	CLRT-A108	7,295	17,12	2026.01.08.	
30	CLRT-F109	8,111	9,82	2026.01.08.	Pelintől: 8,135
31	CLRT-A109	7,985	18,09	2026.01.08.	
32	CLRT-F110	8,195	19,07	2026.01.08.	
33	CLRT-A110	7,595	17,09	2026.01.08.	

Mérést végezték: Biró/ Botos/ Dobrányi /Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.01. 03

Kapui Zsuzsanna

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomköztisztárugár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
34	CLRT-F111	7,23	3,63	2026.01.08.	
35	CLRT-A111	7,26	15,30	2026.01.08.	
36	CLRT-F112	7,22	9,70	2026.01.08.	
37	CLRT-A112	6,99	15,09	2026.01.08.	
38	CLRT-F113	6,90	10,08	2026.01.08.	
39	CLRT-A113	7,06	15,10	2026.01.08.	
40	CLRT-F114	6,89	9,51	2026.01.08.	
41	CLRT-A114	6,46	14,05	2026.01.08.	
42	CLRT-F115			2026.01.08.	
43	CLRT-A115			2026.01.08.	a B mért nem lehetett mérni
44	CLRT-F116	7,14	9,74	2026.01.08.	a B mért nem lehetett mérni
45	CLRT-A116	8,59	18,01	2026.01.08.	
46	CLRT-F117	6,29	8,94	2026.01.08.	
47	CLRT-A117	6,065	13,07	2026.01.08.	
48	CLRT-A118	7,71	17,03	2026.01.08.	
49	CLRT-F119	6,285	9,07	2026.01.08.	
50	CLRT-A119	6,175	14,10	2026.01.08.	
51	CLRT-A120	6,16	14,13	2026.01.08.	
52	CLRT-A121	3,47	10,08	2026.01.08.	
53	CLRT-F122			2026.01.08.	
54	CLRT-A122			2026.01.08.	a B mért nem lehetett mérni
55	CLRT-F123			2026.01.08.	a B mért nem lehetett mérni
56	CLRT-A123	7,92	17,27	2026.01.08.	be volt feje
57	CLRT-A124	9,12	17,17	2026.01.08.	
58	CLRT-F201	7,60	9,16	2026.01.08.	
59	CLRT-A201	7,50	17,01	2026.01.08.	
60	CLRT-F202	7,65	9,98	2026.01.08.	
61	CLRT-A202	8,06	15,06	2026.01.08.	
62	CLRT-F203			2026.01.08.	
63	CLRT-A203	6,71	16,72	2026.01.08.	B mért nem lehetett mérni
64	CLRT-F204	5,92	8,23	2026.01.08.	
65	CLRT-A204	5,905	14,95	2026.01.08.	
66	CLRT-F205	7,565	8,69	2026.01.08.	

Mérést végezték: Biró/ Botos/ Dobrányi /Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.01. 09


Kapui Zoltán

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkörtütőgyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem		Helyszín: Budapest XV. Ker.	
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.			

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
67	CLRT-A205	7,35	13,53	2026.01.08.	
68	CLRT-F206	7,36 7,36	15,51 8,83	2026.01.08.	
69	CLRT-A206	7,44 7,44	15,51 15,51	2026.01.08.	
70	CLRT-F207	7,405	8,67	2026.01.08.	
71	CLRT-A207	7,40	15,55	2026.01.08.	
72	CLRT-F208			2026.01.08.	a fagy miatt nem lehetett mérni
73	CLRT-A208			2026.01.08.	a fagy miatt nem lehetett mérni
74	CLRT-A209	7,65	16,03	2026.01.08.	
75	CLRT-F210	6,82	3,30	2026.01.08.	
76	CLRT-A210	6,48	15,11	2026.01.08.	
77	CLRT-A211	6,825	13,07	2026.01.08.	
78	CLRT-F212	6,12	8,03	2026.01.08.	
79	CLRT-A212	6,30	13,07	2026.01.08.	
80	CLRT-F213			2026.01.08.	a fagy miatt nem lehetett mérni
81	CLRT-A213			2026.01.08.	a fagy miatt nem lehetett mérni
82	CLRT-F214			2026.01.08.	a fagy miatt nem lehetett mérni
83	CLRT-F215	7,735	9,04	2026.01.08.	
84	CLRT-A215	7,685	15,16	2026.01.08.	
85	CLRT-F216	7,36	10,05	2026.01.08.	
86	CLRT-A216	7,41	17,13	2026.01.08.	
87	CLRT-A217			2026.01.08.	B ₀ miatt nem lehetett mérni
88	CLRT-A218			2026.01.08.	B ₀ miatt nem lehetett mérni
89	CLRT-A219			2026.01.08.	B ₀ miatt nem lehetett mérni
90	CLRT-A220			2026.01.08.	B ₀ miatt nem lehetett mérni
91	CLRT-F221	4,77	7,04	2026.01.08.	
92	CLRT-A221	4,00	11,07	2026.01.08.	
93	CLRT-F224	7,245	10,07	2026.01.08.	
94	CLRT-A224	7,23	17,64	2026.01.08.	
95	CLRT-A225			2026.01.08.	fagy miatt nem lehetett mérni
96	CLRT-F226	6,71	3,02	2026.01.08.	
97	CLRT-A226	6,83	15,03	2026.01.08.	
98	CLRT-F227	8,03	10,03	2026.01.08.	
99	CLRT-A227	8,145	14,97	2026.01.08.	

Mérést végezték: Biró/ Botos/ Dobrányi /Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.01.09

Kapui Zsuzsanna



Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. ajtó
Iroda: 1095 Budapest, Máriássy utca 5.

www.adeptenviro.hu

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomköztisztáru gyár (Colortex) Tényfeltárás 2.ütem

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
100	CLRT-F228	7,82	9,02	2026.01.08.	
101	CLRT-A228	7,09	15,73	2026.01.08.	
102	CLRT-F229	3,31	5,06	2026.01.08.	
103	CLRT-A229	3,33	7,24	2026.01.08.	
104	CLRT-F230	2,53	4,50	2026.01.08.	
105	CLRT-A230	2,525	6,60	2026.01.08.	
106	CLRT-OG-16	7,58	17,12	2026.01.08.	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					

Mérést végezték: Biró/ Botos/ Dobrányi /Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.01. 09

Kapui Zsolt

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomköttőtáruyár (Colortex) Tényfeltárás 2.ütem				Helyszín: Budapest XV. Ker.	
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.					
No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
1	CLRT-01			2026.02.23.	Külső földmunka miatt nem mérhető
2	CLRT-04	7,14	17,70	2026.02.23.	
3	CLRT-07	7,69	18,05	2026.02.23.	
4	CLRT-10	7,42	18,19	2026.02.23.	
5	CLRT-14	7,40	17,38	2026.02.23.	
6	CLRT-16	7,14	16,83	2026.02.23.	
7	CLRT-22	5,45	12,37	2026.02.23.	
8	CLRT-23	3,82	10,73	2026.02.23.	
9	CLRT-24	6,17	16,85	2026.02.23.	
10	CLRT-25			2026.02.23.	nem jutottunk be a területre
11	CLRT-F01			2026.02.23.	felvétel
12	CLRT-F04	7,085	8,44	2026.02.23.	
13	CLRT-F07	7,51	8,80	2026.02.23.	
14	CLRT-F14			2026.02.23.	
15	CLRT-F16			2026.02.23.	
16	CLRT-F101	8,06	10,08	2026.02.23.	felm mindenfépp van
17	CLRT-F102A	8,28	10,73	2026.02.23.	
18	CLRT-A102			2026.02.23.	
19	CLRT-F103	7,355	19,05	2026.02.23.	
20	CLRT-A103	7,82	18,07	2026.02.23.	
21	CLRT-F104	5,755	9,06	2026.02.23.	
22	CLRT-A104			2026.02.23.	
23	CLRT-F105	6,225	9,07	2026.02.23.	
24	CLRT-F106	6,545	8,32	2026.02.23.	
25	CLRT-A106	6,59	16,83	2026.02.23.	
26	CLRT-F107	5,37	3,07	2026.02.23.	
27	CLRT-A107	6,39	16,39	2026.02.23.	
28	CLRT-F108			2026.02.23.	
29	CLRT-A108			2026.02.23.	
30	CLRT-F109			2026.02.23.	
31	CLRT-A109	7,30	18,05	2026.02.23.	
32	CLRT-F110	8,11	10,05	2026.02.23.	
33	CLRT-A110	7,89	17,06	2026.02.23.	
Mérést végezték: Jávorcsik Réka, Kapui Zsuzsanna					
Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.02. 24					
Kapui Zsuzsanna					

12

Kapui Zsuzsanna

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomköttőtárugár (Colortex) Tényfeltárás 2.ütem				Helyszín: Budapest XV. Ker.	
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.					
No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
34	CLRT-F111	7,21	9,61	2026.02.23.	
35	CLRT-A111	7,18	15,67	2026.02.23.	
36	CLRT-F112	7,165	9,635	2026.02.23.	
37	CLRT-A112	6,82	15,08	2026.02.23.	
38	CLRT-F113	6,835	10,08	2026.02.23.	
39	CLRT-A113	7,00	15,03	2026.02.23.	
40	CLRT-F114	6,83	8,53	2026.02.23.	
41	CLRT-A114	6,40	14,04	2026.02.23.	
42	CLRT-F115	6,25	8,01	2026.02.23.	
43	CLRT-A115	6,23	14,05	2026.02.23.	
44	CLRT-F116	7,65	9,74	2026.02.23.	
45	CLRT-A116	8,51	17,33	2026.02.23.	
46	CLRT-F117	6,21	8,92	2026.02.23.	
47	CLRT-A117	5,38	13,05	2026.02.23.	
48	CLRT-A118	6,64	17,05	2026.02.23.	
49	CLRT-F119	6,21	9,04	2026.02.23.	
50	CLRT-A119	6,035	14,06	2026.02.23.	
51	CLRT-A120	6,07	14,10	2026.02.23.	
52	CLRT-A121			2026.02.23.	
53	CLRT-F122	3,12	7,06	2026.02.23.	
54	CLRT-A122	3,115	14,73	2026.02.23.	
55	CLRT-F123	7,735	8,825	2026.02.23.	
56	CLRT-A123	7,84	17,24	2026.02.23.	
57	CLRT-A124			2026.02.23.	
58	CLRT-F201			2026.02.23.	
59	CLRT-A201			2026.02.23.	
60	CLRT-F202			2026.02.23.	
61	CLRT-A202			2026.02.23.	
62	CLRT-F203			2026.02.23.	
63	CLRT-A203			2026.02.23.	
64	CLRT-F204			2026.02.23.	
65	CLRT-A204			2026.02.23.	
66	CLRT-F205	7,43	8,65	2026.02.23.	

Mérést végezték: Jávorcsik Réka, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.02.24




VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkötöttárugyár (Colortex) Tényfeltárás 2.ütem				Helyszín: Budapest XV. Ker.	
Megrendelő: Nitrokémia Zrt.					
No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
67	CLRT-A205	7,27	13,30	2026.02.23	
68	CLRT-F206			2026.02.23	
69	CLRT-A206			2026.02.23	
70	CLRT-F207			2026.02.23	
71	CLRT-A207			2026.02.23	
72	CLRT-F208			2026.02.23	
73	CLRT-A208			2026.02.23	
74	CLRT-A209	7,575	16,07	2026.02.23	
75	CLRT-F210	6,74	9,23	2026.02.23	
76	CLRT-A210	6,41	15,07	2026.02.23	
77	CLRT-A211	6,74	13,05	2026.02.23	
78	CLRT-F212	6,04	8,02	2026.02.23	
79	CLRT-A212	6,22	13,06	2026.02.23	
80	CLRT-F213	3,71	7,05	2026.02.23	
81	CLRT-A213			2026.02.23	nem lehet elhelyezni
82	CLRT-F214			2026.02.23	
83	CLRT-F215	7,65	3,01	2026.02.23	
84	CLRT-A215	7,61	16,13	2026.02.23	
85	CLRT-F216			2026.02.23	
86	CLRT-A216			2026.02.23	
87	CLRT-A217	7,57	17,10	2026.02.23	
88	CLRT-A218			2026.02.23	
89	CLRT-A219			2026.02.23	
90	CLRT-A220			2026.02.23	
91	CLRT-F221	4,63	7,04	2026.02.23	
92	CLRT-A221	3,31	11,05	2026.02.23	
93	CLRT-F224			2026.02.23	
94	CLRT-A224			2026.02.23	
95	CLRT-A225			2026.02.23	
96	CLRT-F226	6,65	8,02	2026.02.23	
97	CLRT-A226	6,83	15,08	2026.02.23	
98	CLRT-F227			2026.02.23	
99	CLRT-A227			2026.02.23	

Mérést végezték: Jávorcsik Réka, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.02.24

R

1 Copie 2 ausgabe



Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. ajtó
Iroda: 1095 Budapest, Máriássy utca 5.

www.adeptenviro.hu

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkörtőtárgyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem

Helyszín: Budapest XV. Ker.

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
100	CLRT-F228	7,68	9,88	2026.02.23	
101	CLRT-A228	7,63	16,41	2026.02.23	
102	CLRT-F229	3,23	5,08	2026.02.23	
103	CLRT-A229	3,25	7,23	2026.02.23	
104	CLRT-F230	2,44	4,49	2026.02.23	
105	CLRT-A230	2,44	6,59	2026.02.23	
106	CLRT-A231	3,44	8,04	2026.02.23	
107	CLRT-A232	4,04	6,06	2026.02.23	
108	CLRT-A233	3,32	6,60	2026.02.23	
109	CLRT-OG-16			2026.02.23	
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					

Mérést végezték: Jávorszik Réka, Kapui Zsuzsanna

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.02. 24

R

Kapui Zsuzsanna



Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. ajtó
Iroda: 1095 Budapest, Máriássy utca 5.

www.adeptenviro.hu

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkörtöttáru gyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem

Helyszín: Budapest XV. Ker.

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
1	CLRT-01			2026.04.08.	széles földmunka miatt nem lehetett
2	CLRT-04	7,18	17,69	2026.04.08.	
3	CLRT-07	7,69	18,03	2026.04.08.	
4	CLRT-10	7,405	18,19	2026.04.08.	
5	CLRT-14	7,40	15,33	2026.04.08.	
6	CLRT-16	7,125	16,31	2026.04.08.	
7	CLRT-22	5,665	12,37	2026.04.08.	
8	CLRT-23	3,89	10,74	2026.04.08.	
9	CLRT-24	6,17	16,87	2026.04.08.	
10	CLRT-25	3,91	13,88	2026.04.08.	
11	CLRT-F01	6,93	-	2026.04.08.	
12	CLRT-F04	7,035	9,45	2026.04.08.	
13	CLRT-F07	7,50	9,80	2026.04.08.	
14	CLRT-F14	7,425	8,70	2026.04.08.	
15	CLRT-F16	7,27	8,05	2026.04.08.	
16	CLRT-F101	8,05	-	2026.04.08.	
17	CLRT-F102A	8,28	-	2026.04.08.	
18	CLRT-A102	8,05	18,11	2026.04.08.	
19	CLRT-F103	7,94	10,05	2026.04.08.	
20	CLRT-A103	7,80	18,08	2026.04.08.	
21	CLRT-F104	5,75	9,06	2026.04.08.	
22	CLRT-A104	5,78	15,46	2026.04.08.	
23	CLRT-F105	6,22	9,07	2026.04.08.	
24	CLRT-F106	6,54	8,92	2026.04.08.	
25	CLRT-A106	6,575	16,83	2026.04.08.	
26	CLRT-F107	6,40	9,08	2026.04.08.	
27	CLRT-A107	6,39	16,41	2026.04.08.	megsemmisült
28	CLRT-F108	-	-	2026.04.08.	megsemmisült
29	CLRT-A108	-	-	2026.04.08.	
30	CLRT-F109	8,06	-	2026.04.08.	
31	CLRT-A109	7,30	18,03	2026.04.08.	
32	CLRT-F110	8,10	10,06	2026.04.08.	
33	CLRT-A110	7,50	17,06	2026.04.08.	

Mérést végezték: Botos/ Dobrányi/ Kordé/ Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.04. 09

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomköztisztárugár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem



Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
34	CLRT-F111	7,23	9,64	2026.04.08.	
35	CLRT-A111	7,19	15,70	2026.04.08.	
36	CLRT-F112	7,15	9,71	2026.04.08.	
37	CLRT-A112	6,315	15,11	2026.04.08.	
38	CLRT-F113	6,83	10,20	2026.04.08.	
39	CLRT-A113	6,93	15,13	2026.04.08.	
40	CLRT-F114	6,89	9,54	2026.04.08.	
41	CLRT-A114	6,33	14,06	2026.04.08.	
42	CLRT-F115	6,24	9,03	2026.04.08.	
43	CLRT-A115	6,23	14,08	2026.04.08.	
44	CLRT-F116	7,64	9,74	2026.04.08.	
45	CLRT-A116	8,50	17,91	2026.04.08.	
46	CLRT-F117	-	6,20	2026.04.08.	
47	CLRT-A117	5,93	13,08	2026.04.08.	
48	CLRT-A118	7,64	17,08	2026.04.08.	
49	CLRT-F119	6,22	9,07	2026.04.08.	
50	CLRT-A119	6,10	14,10	2026.04.08.	
51	CLRT-A120	6,08	14,13	2026.04.08.	
52	CLRT-A121	3,40	10,08	2026.04.08.	
53	CLRT-F122	3,13	7,07	2026.04.08.	
54	CLRT-A122	3,12	14,79	2026.04.08.	
55	CLRT-F123	7,715	9,82	2026.04.08.	
56	CLRT-A123	7,935	17,25	2026.04.08.	
57	CLRT-A124	8,03	17,13	2026.04.08.	
58	CLRT-F201	7,505	9,15	2026.04.08.	
59	CLRT-A201	7,405	16,38	2026.04.08.	
60	CLRT-F202	7,56	9,95	2026.04.08.	
61	CLRT-A202	7,97	15,01	2026.04.08.	
62	CLRT-F203	6,54	8,50	2026.04.08.	
63	CLRT-A203	6,63	16,72	2026.04.08.	
64	CLRT-F204	5,84	8,22	2026.04.08.	
65	CLRT-A204	5,815	18,93	2026.04.08.	
66	CLRT-F205	7,50	8,61	2026.04.08.	

Mérést végezték: Botos/ Dobrányi/ Kordé/ Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.04.09

 
Kapui Zoltán

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkörtöttáru gyár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem


Helyszín: Budapest XV. Ker.

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
67	CLRT-A205	7,28	13,94	2026.04.08	
68	CLRT-F206	7,30	8,80	2026.04.08	
69	CLRT-A206	7,37	15,59	2026.04.08	
70	CLRT-F207	7,30 7,32	8,63	2026.04.08	
71	CLRT-A207	7,31 7,31	15,52	2026.04.08	
72	CLRT-F208	6,745	8,66	2026.04.08	
73	CLRT-A208	6,77	16,46	2026.04.08	
74	CLRT-A209	7,57	16,09	2026.04.08	
75	CLRT-F210	6,74	3,31	2026.04.08	
76	CLRT-A210	6,41	15,11	2026.04.08	
77	CLRT-A211	6,75	13,03	2026.04.08	
78	CLRT-F212	6,06	8,05	2026.04.08	
79	CLRT-A212	6,23	13,08	2026.04.08	
80	CLRT-F213	3,71	7,05	2026.04.08	
81	CLRT-A213	3,74	13,48	2026.04.08	
82	CLRT-F214	2,89	7,06	2026.04.08	
83	CLRT-F215	7,64	9,02	2026.04.08	
84	CLRT-A215	7,585	16,13	2026.04.08	
85	CLRT-F216	7,27	10,03	2026.04.08	
86	CLRT-A216	7,32	17,09	2026.04.08	
87	CLRT-A217	7,51	17,14	2026.04.08	
88	CLRT-A218	8,72	15,25	2026.04.08	
89	CLRT-A219	3,05	11,34	2026.04.08	
90	CLRT-A220	3,75	12,77	2026.04.08	
91	CLRT-F221	4,70	7,06	2026.04.08	
92	CLRT-A221	3,92	11,08	2026.04.08	
93	CLRT-F224	7,155	10,06	2026.04.08	
94	CLRT-A224	7,15	17,61	2026.04.08	
95	CLRT-A225	—	—	2026.04.08	nem jutottunk be a kúrhoz
96	CLRT-F226	7,64	8,03	2026.04.08	
97	CLRT-A226	6,82	15,10	2026.04.08	
98	CLRT-F227	7,935	10,01	2026.04.08	
99	CLRT-A227	8,06	15,86	2026.04.08	

Mérést végezték: Botos/ Dobrányi/ Kordé/ Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.04.09


Kapui Zoltán



Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. Fsz. 2. ajtó
Iroda: 1095 Budapest, Máriássy utca 5.

www.adeptenviro.hu

VÍZSZINTMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Projekt: Volt Budapesti Finomkörtárugár (Colortex) Tényfeltárás 2. ütem

Megrendelő: Nitrokémia Zrt.

Helyszín: Budapest XV. Ker.

No.	Azonosító	Vízmélység csőperemtől [m]	Talp csőperemtől [m]	Mérési időpont	Megjegyzés
100	CLRT-F228	7,66	3,90	2026.04.08	Geodéus?
101	CLRT-A228	7,63	16,45	2026.04.08	Geodéus?
102	CLRT-F229	3,22	5,08	2026.04.08	
103	CLRT-A229	3,25	7,28	2026.04.08	
104	CLRT-F230	2,46	4,50	2026.04.08	
105	CLRT-A230	2,45	6,61	2026.04.08	
106	CLRT-A231	4,255	6,32	2026.04.08	
107	CLRT-A232	3,33	8,06	2026.04.08	
108	CLRT-A233	3,33	6,62	2026.04.08	
109	CLRT-OG-16	7,43	17,08	2026.04.08	
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					

Mérést végezték: Botos/ Dobrányi/ Kordé/ Kapui

Jegyzőkönyv feldolgozása: 2026.04. 03

Kapui Zsuzsanna